

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOBAL % (c)	
						DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABTIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABTIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...					3.067.793,49	2.385.287,46	2.494.733,90	2.083.998,52	2.076.704,64	1.821.608,29	1.367.372,95	1.367.372,95	410.735,38	709.331,69				
2.4.2.1.		0102	2003	23	Plano de Pormenor do Parque Ribeirinho do Peso da Régua	5.000,00	25.000,00	25.000,00	23.739,00	23.739,00	5.436,25	5.436,25	5.436,25	1.261,00	18.302,75	21.75	34.79	65.21
2.4.2.1.	02/070105	0102	2003	23			25.000,00											100.00
2.4.2.1.	02/070115	0102	2003	23				23.739,00	23.739,00	5.436,25	5.436,25	5.436,25	1.261,00	18.302,75	21.75	21.75	78.25	100.00
2.4.2.1.	02/070115	0103	2003	24	Plano de Pormenor da área da Milnorte	27.000,00	27.000,00						27.000,00					100.00
2.4.2.1.	02/070115	0104	2003	25	Plano de Pormenor da zona Ribeirinha de Covelinhas	12.000,00	12.000,00	11.602,50	11.602,50				397,50	11.602,50				100.00
2.4.2.1.	02/070115	0105	2006	13	Plano de pormenor da zona Ribeirinha do Peso da Régua	21.175,00	10.000,00	22.802,50	22.802,50	6.352,50	6.352,50	6.352,50		16.450,00	27.86	62.59	37.41	
2.4.2.2.		01	2007		PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO Planeamento Municipal e estudos de Ordenamento	93.015,36	104.500,00	201.500,00	150.465,30	150.465,30	58.490,80	24.470,80	24.470,80	51.034,70	125.994,50	12.14	39.89	100.00
2.4.2.2.						93.015,36	104.500,00	201.500,00	150.465,30	150.465,30	58.490,80	24.470,80	24.470,80	51.034,70	125.994,50	12.14	39.89	100.00
2.4.2.2.	02/070115	0101	2007	55	Plano de Urbanização-PU		30.000,00	30.000,00					30.000,00					100.00
2.4.2.2.	02/070115	0102	2007	56	Revisão do Plano director municipal-PDM	8.208,22	15.000,00	15.000,00	5.594,80	5.594,80	5.594,80	5.594,80	9.405,20		37.30	59.47	40.53	
2.4.2.2.	02/070115	0103	2007	57	Plano de tráfego e transito da cidade do peso da Régua	58.187,14	16.500,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00	10.000,00		77.91	22.09	
2.4.2.2.	02/070115	0104	2007	58	Outros estudos de ordenamento e planeamento estratégico	26.620,00	25.000,00	113.500,00	113.420,00	113.420,00	24.020,00		80,00	113.420,00		19,00	81.00	
2.4.2.2.	02/070115	0105	2007	59	Estudo hidrografico da bacia do Douro (redefinição das quotas de cheia)		15.000,00	15.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	4.110,00		72,60	72.60	27,40	
2.4.2.2.	02/070115	0106	2007	112	Cartografia diversa		3.000,00	11.500,00	10.560,50	10.560,50	7.986,00	7.986,00	939,50	2.574,50	69,44	69.44	30,56	
2.4.2.3.		02	2002		REABILITAÇÃO URBANA RURAL Projecto de urbanismo comercial do Peso da Régua-revitalização comercial do nucleo central-PUCPR-RCMC	2.474.179,15	3.743.987,12	3.756.091,98	3.038.239,41	2.917.825,12	2.746.144,49	1.122.541,28	1.122.541,28	717.852,57	1.795.283,84	29,89	57,73	100.00
2.4.2.3.						19.387,44	34.726,79	34.726,79	34.726,79	34.726,79	34.726,79			34.726,79	35,83	35.83	100.00	
2.4.2.3.	02/07010401	0204	2002	86	Arranjo da rua Serpa Pinto,Largo dos Aviadores e Jardim do Coreto	19.387,44	34.726,79	34.726,79	34.726,79	34.726,79	34.726,79			34.726,79		35,83	64.17	
2.4.2.3.		04	2003		Galerias técnicas	1.401.069,74	132.000,00	56.000,00					56.000,00					96,16
2.4.2.3.	02/07010401	0401	2003	170	Rua dos Camilos, José Vasques Osório, João de Lemos, Serpa Pinto e Ferreirinha-Galerias Técnicas	1.401.069,74	132.000,00	56.000,00					56.000,00					96,16
2.4.2.3.		05	2003		Zona ribeirinha da Régua		12.500,00	12.500,00					12.500,00					100.00
2.4.2.3.	02/07010401	0501	2003	172	Zona Ribeirinha da Régua-Projecto de tratamento da margem		2.500,00	2.500,00					2.500,00					100.00
2.4.2.3.	02/070101	0503	2003	174	Aquisição de terrenos(pagamento de indemnizações para desocupação)		10.000,00	10.000,00					10.000,00					100.00
2.4.2.3.		07	2003		Abertura e recuperação de arvamentos na area urbana do concelho	105.211,98	640.500,00	493.789,04	383.412,63	377.004,48	364.746,02	172.412,08	172.412,08	110.376,41	204.592,40	34,92	46,35	100.00
2.4.2.3.	02/07010401	0701	2003	177	Abertura de arvamentos na área urbana		50.000,00	33.000,00	5.355,36	5.355,36	5.355,36	5.355,36	27.644,64		16,23	16,23	83.77	
2.4.2.3.	02/07010401	0702	2003	178	Pavimentação e manutenção de ruas na área urbana	64.175,36	330.000,00	254.289,04	243.611,75	237.203,60	224.945,14	97.223,67	97.223,67	139.979,93	38,23	50.68	49,32	
2.4.2.3.	02/07010401	0703	2007	117	Construção e recuperação de passeios na área urbana	36.224,41	240.000,00	186.000,00	131.420,52	131.420,52	131.420,52	69.833,05	69.833,05	54.579,48	61.587,47	37,54	47,73	52.27
2.4.2.3.	02/070101	0704	2007	118	Aquisição de terrenos		10.000,00	10.000,00					10.000,00					100.00
2.4.2.3.	02/07010401	0706	2007	120	Infraestruturas e conclusão da obra de loteamento da Qtª. da soalheira		500,00	500,00					500,00					100.00
2.4.2.3.	02/07010401	0707	2007	121	Outras infraestruturas urbanísticas	1.908,21	6.000,00	6.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		2.975,00	3.025,00		24,13	75.87	
2.4.2.3.	02/07010401	0708	2007	122	Outros estudos e projectos	2.904,00	3.000,00	3.000,00					3.000,00		49,19	50.81		
2.4.2.3.	02/070101	0709	2007	124	Indemnizações para a marginal-variante à EN 108-Aquisição de terrenos		1.000,00	1.000,00					1.000,00					100.00
2.4.2.3.		08	2003		Levantamento de muros na área urbana do concelho	1.933,21	40.000,00	45.000,00	15.613,35	9.531,64	9.531,64	9.531,64	9.531,64	29.386,65		21,18	24,43	100.00
A TRANSPORTAR ...					4.712.653,01	3.383.514,25	3.380.052,23	2.710.747,24	2.697.045,21	2.291.360,65	1.576.044,58	1.576.044,58	669.304,99	1.121.000,63				

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS						ANO CONTABILÍSTICO 2008		DATA : 2009/04/21	
MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA										HORA : 09:51:31	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2008/12/31

Página : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISC. GLOBAL % (c)	
								DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...						4.712.653,01	3.383.514,25	3.380.052,23	2.710.747,24	2.697.045,21	2.291.360,65	1.576.044,58	1.576.044,58	669.304,99	1.121.000,63					
2.4.2.3.	02/07010401	0801	2007	I	123	Levantamento e arranjo de muros na área urbana	1.933,21	40.000,00	45.000,00	15.613,35	9.531,64	9.531,64	9.531,64	29.386,65			21.18	24.43	75.57	
2.4.2.3.		09	2003			Abertura e recuperação de arruamentos na área rural do concelho	515.127,30	1.374.883,07	1.379.419,07	1.110.920,02	1.098.454,41	1.078.830,29	593.345,96	593.345,96	268.499,05	505.108,45	43.01	58.51	100.00	
2.4.2.3.	02/07010408	0901	2007	I	125	Abertura de caminhos nas várias freguesias	28.214,54	90.000,00	60.000,00	20.530,58	20.530,58	10.345,12	10.219,72	39.469,42	10.310,86	17.03	43.57	56.43		
2.4.2.3.	02/07010408	0902	2007	I	126	Pavimentação e manutenção de caminhos nas várias freguesias do concelho	447.392,82	954.883,07	993.883,07	957.200,26	944.734,65	935.295,99	480.473,06	480.473,06	36.682,81	464.261,59	48.34	64.38	35.62	
2.4.2.3.	02/07010408	0903	2007	I	127	Construção e recuperação de passeios nas várias freguesias	856,98	50.000,00	40.000,00	178,18	178,18	178,18	178,18	39.821,82		0.45	2.53	97.47		
2.4.2.3.	02/070101	0904	2007	I	128	Aquisição de terrenos	3.500,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00				41.18	58.82	
2.4.2.3.	02/07010408	0905	2007	I	129	Requalificação do largo do Eirô em galafura		100.000,00	100.000,00					100.000,00					100.00	
2.4.2.3.	02/07010408	0907	2007	I	131	Arranjo do caminho de acesso à fonte do milho em canelas		2.500,00	2.500,00					2.500,00					100.00	
2.4.2.3.	02/07010408	0908	2007	I	132	Pavimentação do caminho da ermida do marão	34.000,00	2.500,00	2.500,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	25,00		99.00	99.93	0.07		
2.4.2.3.	02/07010408	0910	2007	I	136	Repavimentação da estrada Sequeiros/Roupeiro	1.162,96	45.000,00	45.000,00					45.000,00			2.52	97.48		
2.4.2.3.	02/07010408	0911	2007	I	137	Pavimentação da estrada de acesso ao S. Leonardo em Galafura		125.000,00	130.536,00	130.536,00	130.536,00	130.536,00	100.000,00	100.000,00		30.536,00	76.61	76.61	23.39	
2.4.2.3.		10	2003			Levantamento e arranjo de muros na área rural do concelho	100.330,58	255.000,00	399.000,00	386.943,91	344.421,21	343.750,89	231.802,73	231.802,73	12.056,09	112.618,48	58.10	66.52	100.00	
2.4.2.3.	02/07010408	1001	2007	I	134	Levantamento e arranjo de muros nas várias freguesias	99.971,56	250.000,00	394.000,00	386.943,91	344.421,21	343.750,89	231.802,73	231.802,73	7.056,09	112.618,48	58.83	67.16	32.84	
2.4.2.3.	02/07010408	1002	2007	I	135	Muro de suporte em gabiões no caminho de coveleiras/galafura	359,02	5.000,00	5.000,00					5.000,00			6.70	93.30		
2.4.2.3.		17	2003			Variante sr^a. dos Aflitos		44.558,52	44.558,52					44.558,52					100.00	
2.4.2.3.	02/07010401	1701	2005	I	6	Estudos e Projectos		44.058,52	44.058,52					44.058,52					100.00	
2.4.2.3.	02/07010401	1702	2005	I	7	Execução da obra		500,00	500,00					500,00					100.00	
2.4.2.3.		44	2003			Obras de recuperação devido a intempéries	2.294,23	10.000,00	10.000,00	7.587,06	7.587,06	7.587,06	1.690,37	1.690,37	2.412,94	5.896,69	16.90	32.41	100.00	
2.4.2.3.	02/07010413	4402	2004	I	48	Outras obras de recuperação devido às intempéries	2.294,23	10.000,00	10.000,00	7.587,06	7.587,06	7.587,06	1.690,37	1.690,37	2.412,94	5.896,69	16.90	32.41	67.59	
2.4.2.3.		46	2003			Rectificação e pavimentação do caminho rural entre a Sernanha, lugar da feira e outeiro em Sedelos		67.851,95	67.851,95	67.851,95	67.851,95				67.851,95				100.00	
2.4.2.3.	02/07010408	4601	2003	I	234	Execução da obra		67.851,95	67.851,95	67.851,95	67.851,95			67.851,95		67.851,95			100.00	
2.4.2.3.		51	2003			Rotunda na Av. do douro com a rua Dr. Mário Bernardes Pereira	237.907,66	48.675,18	48.675,18	29.448,18	29.448,18	29.448,18	29.448,18	29.448,18	19.227,00		60.50	93.29	100.00	
2.4.2.3.	02/07010401	5102	2003	I	243	Execução da obra	213.689,66	10.000,00	10.000,00					10.000,00					95.53	4.47
2.4.2.3.	02/07010401	5103	2006	I	24	Infraestruturas na rotunda da Av. do Douro-Monumento ao Marquês de Pombal	24.218,00	38.675,18	38.675,18	29.448,18	29.448,18	29.448,18	29.448,18	29.448,18	9.227,00		76.14	85.33	14.67	
2.4.2.3.		52	2003			Criação de novas rotundas intercepções de cruzamentos e entroncamentos		10.500,00	13.500,00	12.384,00	12.384,00				1.116,00	12.384,00				100.00
2.4.2.3.	02/07010401	5201	2003	I	245	Estudos e projectos		10.000,00	13.000,00	12.384,00	12.384,00			616,00		12.384,00				100.00
2.4.2.3.	02/07010401	5202	2003	I	246	Execução de obras		500,00	500,00					500,00						100.00
2.4.2.3.	02/07010202	61	2003	I	260	Aquisição de imóveis por motivo de preferência nos termos do actual código da SISA e do futuro código do TMTI		5.000,00	5.000,00					5.000,00						100.00
2.4.2.3.		18	2005			Arruamento das sete esquinas à lapa		46.480,00	46.480,00	45.980,00	45.980,00				500,00	45.980,00				100.00
2.4.2.3.	02/07010401	1801	2005	I	8	Estudos e Projectos		45.980,00	45.980,00	45.980,00	45.980,00					45.980,00				100.00
2.4.2.3.	02/07010401	1802	2005	I	9	Execução da obra		500,00	500,00					500,00						100.00
2.4.2.3.		19	2005			Arruamento da ribeira do tondeia à régua	25.000,00	53.387,00	53.387,00	27.877,00	27.877,00	27.877,00	27.877,00	27.877,00	25.510,00		52.22	67.46	100.00	
A TRANSPORTAR ...						5.570.245,99	5.286.462,97	5.439.536,95	4.387.475,71	4.312.703,66	3.760.508,71	2.441.863,46	2.441.863,46	1.052.061,24	1.870.840,20					

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2008/12/31

Página : 5

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	EXEC. FEIS-CA GLOB. % (c)
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO			FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR							
A TRANSPORTAR ...						5.570.245,99	5.286.462,97	5.439.536,95	4.387.475,71	4.312.703,66	3.760.508,71	2.441.863,46	2.441.863,46	1.052.061,24	1.870.840,20				
2.4.2.3.	02/07010401	1901	2005	I	10	Estudos e Projectos	25.000,00	52.887,00	52.887,00	27.877,00	27.877,00	27.877,00	27.877,00	27.877,00	25.010,00		52.71	67.89	32.11
2.4.2.3.	02/07010401	1902	2005	I	11	Execução da obra		500,00	500,00						500,00			100.00	100.00
2.4.2.3.		01	2007			Parque da cidade		115.500,00	15.500,00						15.500,00			100.00	100.00
2.4.2.3.	02/070101	0101	2002	I	79	Aquisição de terrenos		114.500,00	14.500,00						14.500,00			100.00	100.00
2.4.2.3.	02/07010413	0102	2002	I	80	Estudo prévio e projecto de execução		500,00	500,00						500,00			100.00	100.00
2.4.2.3.	02/07010413	0103	2002	I	81	Execução da obra		500,00	500,00						500,00			100.00	100.00
2.4.2.3.		02	2007			Parque de multissus	5.000,00	615.000,00	960.279,82	858.197,99	805.261,87	797.810,37	31.925,51	31.925,51	102.081,83	773.336,36	3.32	3.83	100.00
2.4.2.3.	02/07010413	0202	2007	I	164	Execução do projecto	5.000,00	15.000,00	35.000,00	28.698,50	28.698,50	28.698,50	10.475,90	10.475,90	6.301,50	18.222,60	29.93	38.69	61.31
2.4.2.3.	02/07010413	0203	2007	I	165	Execução da obra		600.000,00	925.279,82	829.499,49	776.563,37	769.111,87	21.449,61	21.449,61	95.780,33	755.113,76	2.32	2.32	97.68
2.4.2.3.		07	2007			Outras obras		6.500,00	6.500,00						6.500,00			100.00	100.00
2.4.2.3.	02/07010401	0710	2007	I	171	Recuperação de estradas e caminhos ao abrigo de contratos programa na area urbana do concelho		500,00	500,00						500,00			100.00	100.00
2.4.2.3.	02/07010401	0711	2008	I	2	Passagem inferior de peões para supressão de passagem de nível de peões ao KM 101.82 da linha do Douro		500,00	500,00						500,00			100.00	100.00
2.4.2.3.	02/07010401	0712	2008	I	3	Requalificação da rua Comendador Joaquim Macedo entre a Passagem de nível e a Av. Sacadura Cabral		5.000,00	5.000,00						5.000,00			100.00	100.00
2.4.2.3.	02/07010401	0713	2008	I	4	Restabelecimento de caminho para supressão da passagem de nível ao KM 100.800 da linha do Douro		500,00	500,00						500,00			100.00	100.00
2.4.2.3.		09	2007			Abertura e recuperação de arruamentos na área rural do concelho	60.917,01	20.424,61	32.424,61	26.593,33	26.593,33	23.245,05	14.924,61	14.924,61	5.831,28	11.668,72	46.03	81.25	100.00
2.4.2.3.	02/07010408	0906	2007	I	155	Requalificação de espaços/pracas nas freguesias do concelho		5.000,00	17.000,00	11.668,72	11.668,72	8.320,44			5.331,28	11.668,72		100.00	100.00
2.4.2.3.	02/07010408	0912	2007	I	151	Pavimentação do caminho no lugar de Marvão em Loureiro	60.917,01	14.924,61	14.924,61	14.924,61	14.924,61	14.924,61	14.924,61	14.924,61			100.00	100.00	100.00
2.4.2.3.	02/07010408	0913	2007	I	172	Recuperação de estradas e caminhos ao abrigo de contratos programa na area rural do concelho		500,00	500,00						500,00			100.00	100.00
2.4.2.3.		53	2008			Rotundas na EN 2-reformulação dos entroncamentos com a EN 108, EN 313 e AV. Dr. Manuel de Arriaga		200.000,00										100.00	100.00
2.4.2.3.	02/07010401	5301	2008	I	5	Execução da obra		200.000,00										100.00	100.00
2.4.2.3.		54	2008			Reabilitação da Av. Dr. Manuel de Arriaga		10.500,00	31.500,00	30.703,20	30.703,20	28.591,20	9.583,20	9.583,20	796,80	21.120,00	30.42	30.42	100.00
2.4.2.3.	02/07010401	5401	2008	I	6	Estudos e projectos		10.000,00	31.000,00	30.703,20	30.703,20	28.591,20	9.583,20	9.583,20	296,80	21.120,00	30.91	30.91	69.09
2.4.2.3.	02/07010401	5402	2008	I	7	Execução da obra		500,00	500,00						500,00			100.00	100.00
2.4.2.4.						ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.436,84	125.000,00	130.000,00	124.301,05	124.301,05	124.301,05	63.467,55	63.467,55	5.698,95	60.833,50	48.82	57.74	100.00
2.4.2.4.	02/07010404	01	2003	I	166	Reforço e remodelação da rede publica na cidade	18.568,00	90.000,00	95.000,00	92.313,68	92.313,68	92.313,68	31.480,18	31.480,18	2.686,32	60.833,50	33.14	44.07	55.93
2.4.2.4.		02	2003	I	167	Reforço, remodelação e implementação das redes de iluminação publica nas freguesias rurais do concelho	8.868,84	35.000,00	35.000,00	31.987,37	31.987,37	31.987,37	31.987,37	31.987,37	3.012,63		91.39	93.13	6.87
2.4.2.4.	02/07010402	02	2003	I	167			35.000,00											100.00
2.4.2.4.	02/07010404	02	2003	I	167				35.000,00	31.987,37	31.987,37	31.987,37	31.987,37	31.987,37	3.012,63		91.39	91.39	8.61
2.4.3.						Saneamento	2.015.263,37	1.355.763,40	1.509.581,10	1.289.318,12	1.263.533,77	811.470,04	502.978,02	502.978,02	220.262,98	760.555,75	33.32	71.44	100.00
2.4.3.1.						ESGOTOS DOMÉSTICOS	1.921.647,91	1.154.882,42	1.303.869,71	1.160.694,70	1.155.297,61	695.646,49	467.809,26	467.809,26	143.125,01	687.488,35	35.88	74.08	100.00
2.4.3.1.		01	2002			Rede de águas residuais de canelas	28.320,50	5.000,00	125.000,00	114.771,56	114.771,56	114.771,56	114.771,56	114.771,56	10.228,44	114.771,56	18.47	18.47	100.00
2.4.3.1.	02/07010402	0101	2002	I	164	Execução da obra	28.320,50	5.000,00	125.000,00	114.771,56	114.771,56	114.771,56	114.771,56	10.228,44	114.771,56			81.53	
2.4.3.1.		03	2002			Rede de drenagem de águas residuais do Pinheiro-Loureiro		1.000,00	1.000,00						1.000,00			100.00	
2.4.3.1.	02/07010402	0301	2007	I	63	Execução da obra		1.000,00	1.000,00						1.000,00			100.00	
A TRANSPORTAR ...						5.716.920,34	6.438.774,58	6.795.128,38	5.569.919,84	5.442.211,67	4.762.333,38	2.589.641,33	2.589.641,33	1.225.208,54	2.852.570,34				

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2008/12/31

Página : 9

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	EXEC. FÍSICA GLOBAL % (c)			
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR						
A TRANSPORTAR ...				11.536.974,34	11.325.510,64	11.667.998,64	9.823.149,83	9.605.155,62	8.497.991,32	5.325.642,22	5.325.642,22	1.844.848,81	4.279.513,40						
3.2.	02/07010413	0104	2007	I	86	Estudos na area da energia		5.000,00	1.000,00								100.00		
3.3.						TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	23.346,04	69.500,00	44.500,00	26.618,50	26.618,50	26.281,06	13.147,66	13.147,66	17.881,50	13.470,84	29.55	53.79	100.00
3.3.1.						TRANSPORTES RODOVIARIOS	23.346,04	69.500,00	44.500,00	26.618,50	26.618,50	26.281,06	13.147,66	13.147,66	17.881,50	13.470,84	29.55	53.79	100.00
3.3.1.1.		01	2007			Abrigos para passageiros	4.634,30	10.500,00	1.500,00					1.500,00			75.55	100.00	
3.3.1.1.	02/07010413	0101	2007	I	87	Aquisição de outros abrigos para passageiros	4.634,30	10.000,00	1.000,00					1.000,00				82.25	17.75
3.3.1.1.	02/07010413	0102	2007	I	149	Conservação e manutenção de abrigos para passageiros		500,00	500,00					500,00					100.00
3.3.1.1.		02	2007			Centro coordenador de transportes interface/central de camionagem		20.500,00	5.500,00					5.500,00					100.00
3.3.1.1.	02/07010409	0201	2007	I	88	Estudos e projectos		20.000,00	5.000,00					5.000,00					100.00
3.3.1.1.	02/07010409	0203	2007	I	89	Execução da obra		500,00	500,00					500,00					100.00
3.3.1.1.		04	2007			Parques de estacionamento	138,86	8.500,00	7.500,00	127,59	127,59	127,59	127,59	7.372,41			1.70	3.49	100.00
3.3.1.1.	02/07010409	0402	2007	I	91	Estudos e projectos		1.500,00	500,00					500,00					100.00
3.3.1.1.	02/070101	0403	2007	I	92	Aquisição de terrenos		1.000,00	1.000,00					1.000,00					100.00
3.3.1.1.	02/07010409	0404	2007	I	93	Execução de obras		1.000,00	1.000,00					1.000,00					100.00
3.3.1.1.	02/07010409	0405	2006	I	6	Novos lugares de estacionamento	138,86	5.000,00	5.000,00	127,59	127,59	127,59	127,59	4.872,41			2.55	5.19	94.81
3.3.1.1.		05	2007			Sinalização	18.572,88	30.000,00	30.000,00	26.490,91	26.490,91	26.153,47	13.020,07	13.020,07	3.509,09	13.470,84	43.40	65.04	100.00
3.3.1.1.	02/07010409	0501	2007	I	94	Aquisição de guardas metálicas e reductoras de velocidade	9.899,49	15.000,00	15.000,00	11.557,15	11.557,15	11.557,15	7.927,15	7.927,15	3.442,85	3.630,00	52.85	71.59	28.41
3.3.1.1.	02/07010409	0503	2007	I	96	Aquisição de sinalização rodoviária e placas indicativas	8.673,39	15.000,00	15.000,00	14.933,76	14.933,76	14.596,32	5.092,92	5.092,92	66,24	9.840,84	33.95	58.15	41.85
3.4.						COMERCIO E TURISMO		155.000,00	119.500,00	109.578,25	109.578,25	109.578,25	9.921,75	9.921,75	109.578,25				100.00
3.4.2.						TURISMO		155.000,00	119.500,00	109.578,25	109.578,25	109.578,25	9.921,75	9.921,75	109.578,25				100.00
3.4.2.1.		02	2002			Criação de zonas de Lazer-Outras		155.000,00	119.500,00	109.578,25	109.578,25	109.578,25	9.921,75	9.921,75	109.578,25				100.00
3.4.2.1.	02/07010413	0201	2007	I	97	Aquisição de zonas de Lazer		20.000,00	20.000,00	11.137,49	11.137,49	11.137,49	11.137,49	8.862,51					100.00
3.4.2.1.	02/07010413	0202	2007	I	98	Beneficiação de Miradouros		110.000,00	99.000,00	98.440,76	98.440,76	98.440,76	98.440,76	559,24					100.00
3.4.2.1.	02/07010413	0204	2007	I	100	Outros estudos e projectos		25.000,00	500,00					500,00					100.00
TOTAL GERAL				11.560.320,38	11.555.010,64	11.832.998,64	9.959.346,58	9.741.352,37	8.633.850,63	5.338.789,88	5.338.789,88	1.873.652,06	4.402.562,49	45,12	142,81	65,41			

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Total de Pagamentos *100) / Dotação Actual
Bold - Se a Taxa for superior à Taxa de Execução prevista até ao mês em causa)
- b) Execução Financeira Global = (Realizado em anos Anteriores + Total de Pagamentos do Ano * 100 / Realizado em Anos Anteriores + Dotação Actual + Dotação para Anos Seguintes
Bold - Se a Taxa for superior à taxa da execução física
- c) Execução Física Global = ((Data Actual - Data Inicio da Obra) / (Data Final da Obra - Data Inicial da Obra) * 100) - Taxa de Execução Financeira Global
Bold - Se a Taxa for superior a 50%